CONCEPT

PLANNING voorbereidende werkzaamhedenverbouwing “IT’S RUIMTE” Jodenbreestraat 25 / Valkenburgerstraat 240

Opgesteld door Echt Design. d.d. 4 september 2013

	week 36					week 37					week 38					week 39					week 40					week 41					week 42				
	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij	ma	di	wo	do	vrij
Opstellen visie & maken voorlopig ontwerp Interieur, 3D visualisatie																																		
Maken V&G risico inventarisatie en evaluatie interieur																																		
Coordineren adviezen participanten																																		
Inventarisatie, bestaand meubilair. Voor hergebruik.																																		
Uitvoeren V&G coordinatie ontwerp																																		
Integreren deelontw. in integraal Voorontwerp. Informeren bouwkundige- en installatietechnische partijen.																																		
Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen																																		
Ramen & bewaken budget interieur																																		
Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen																																		
Verzorgen van voorlichting aan gebruikers en anderen																																		
Maken Definitief ontwerp, 3D visualisatie																																		
herijken en aanvullen V&G risico inventarisatie en evaluatie interieur																																		
Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten																																		
Informatie plicht participanten aan de ontwerper en PMB																																		
Coordineren adviezen participanten																																		
Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp																																		
Uitvoeren V&G coordinatie voor het ontwerp																																		
Constructieve gegevens, constructeur																																		
Intergreren deelontwerp integraal Voorontwerp																																		
Opstellen bouwkundig brandveiligheidsadvies																																		
Opstellen begroting bouwkosten Interieur																																		
Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen																																		
Verzorgen van voorlichting aan gebruikers en anderen																																		
Opstellen aanvraag reguliere bouwvergunning																																		
Adviseren inzake wijzigingen Interieur																																		
Integreren adviezen inzake wijzigingen																																		
Informatie plicht participanten aan de ontwerper																																		
Maken Technisch Ontwerp Interieur																																		
Opstellen tech. spec. bestek interieur																																		
Herijken en aanvullen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Interieur																																		
Maken 3D-visualisaties Interieur																																		
Coordineren adviezen van participanten																																		
Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp																																		
Uitvoeren V&G coordinatie voor het ontwerp																																		
Integreren deelontwerpen in Technisch Ontwerp																																		
Herijken bouwkundige brandveiligheidsmaatregelen																																		
Afstemmen Aanvullende Administratieve Bepalingen																																		
Maken geintegreerd bouwkundig bestek																																		
Opstellen concept uitvoerings planning																																		
Offertes/prijsaanbiedingen uitvoerende partijen																																		
Opstellen begroting bouwkosten Interieur																																		
Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen																																		
Indienen aanvullende gegevens behorend bij aanvraag bouwvergunning																																		
Informatie plicht participanten aan ontwerper Integreren adviezen inzake wijz.																																		
Adviseren bij aanbesteden Interieur																																		
Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur																																		
Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding																																		
Herijken en aanpassen V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Interieur																																		
Coordineren adviezen participanten																																		
Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven																																		
Uitvoeren V&G Coordinatie																																		
Bewaken budget, ontwerper & PMB																																		
Plannen, sturen en bewaken vergunningen																																		
Voeren van overleg met bevoegde instanties																																		
Controleren gedetail uitwerking van bouwpartners op bouwkundige constructies																																		
Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur																																		
Bewaken budget																																		
Vaststellen van uitvoerings planning																																		
Deelnemen aan uitvoeringsvergaderingen																																		
Controleren Interieurtekeningen van derden																																		
Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur																																		
Technisch ondersteunen directie op het gebied van Interieur																																		
Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur																																		
Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties																																		

Doorlopend tot de oplevering

Contact momenten

Deelnemen aan vergaderingen. Niet geinitieerd door Echt Design.

Ontwerpteam vergaderingen.